



Schulbau in Uganda (NEIA e.V.) - Projektbericht Namirembe Nursery & Primary School

Rückblick

Anfang 2010 entschied ich mich ein neues Vorhaben im ländlichen Raum nahe der Stadt Mbale zu starten: Den Bau einer Vorschule im Dorf *Namirembe*, in dem es bisher keine Schule gab.

Bau einer neuen Schule in Namirembe

Ende März 2010 begutachte ich ein zum Verkauf ausstehendes Grundstück mit Haus im Dorf Namirembe und beginne mit der Preisverhandlung und der Abwicklung des Kaufvertrages. Das Vorhaben wird ausführlich geplant, die bevorstehenden Kosten werden kalkuliert und die Arbeiter kontaktiert und informiert. Ein Lastwagen bringt Sand, Ziegelsteine und Natursteine für das Fundament. Für die Benutzung des Nachbargrundstücks während der Bauarbeiten wird eine Entschädigung gezahlt. Das Grundstück wird vermessen, Boden muss für das Einbringen des Fundamentes abgetragen werden. Zement werden gekauft. Zwei Arbeiter beginnen für das Toilettenhaus zu graben.



Dann wird mit dem Mauerbau begonnen. Die Räume im ersten Gebäude werden gereinigt und für das Einbringen des Bodens vorbereitet. Sand, Ziegelsteine und Zement werden nachgekauft. Wir kaufen Bauholz, Lüftungsziegelsteine und Nägel. Der Boden in den Räumen wird geebnet. Für die Toilette wird weiterhin gegraben. Metalltüren für die drei Haupteingänge werden bestellt. Das Wellblech für das Dach wird geliefert, sowie Bauteile für die Veranda.



Nochmals wird viel Zement benötigt und außerdem Sand, Nägel und Bauholz. Die Bauarbeiten gehen voran und die Arbeiter bekommen einen Teil ihres Lohnes ausgezahlt.



Graben für die Toilette

Das Dach wird gemacht. Es wird mit dem Verputzen innen und außen begonnen. Das Fundament für die Toilette wird gelegt. Türen und Fenster werden angefertigt. Der Boden in den Räumen wird fertig gestellt. Tafeln werden angebracht und restliche Verputzarbeiten abgeschlossen. Der Rohbau des Toilettenhauses ist fertig.

Türen und Fenster werden eingesetzt. Dann wird die Arbeit eingestellt. Alle ausstehenden Rechnungen werden bezahlt. Die Arbeiter erhalten ihre Löhne. Letzte Fotos werden gemacht. Restmaterialien und Hilfsmittel/Geräte werden verstaut. Es werden Türschlösser gekauft und das Gebäude wird abgeschlossen.



Schreiner bei der Arbeit



Die zwei Gebäude für die neue Schule von vorne

Die Ausgaben gliedern sich wie folgt:

Kostenstelle	Menge	Kosten
Grundstück mit kl. Gebäude im Rohbau		1.910,-
Ziegelsteine	8 Ladungen	171,-
Sand	11 Ladungen	98,-
Zement	89 Säcke	824,-
Wasser	464 Kanister	17,-
Essen für Arbeiter		63,-
Lohnkosten für Arbeiter		352,-
Holz		165,-
Steine für das Fundament	3 Ladungen	32,-
Nägeln		54,-
Wellblech für das Dach		212,-
Kleinteile, Sonstiges und Transport		237,-
Fenster und Türen	2 Fenster, 6 Türen	250,-
Insgesamt		4.385,-

Im August werde ich wieder nach Uganda fliegen und die Arbeiten am Neubau abschließen (Streichen, Veranda, Toilettenhaus, Inneneinrichtung usw.) und Vorbereitungen für den Start der Schule treffen.

Vielen Dank für die Unterstützung!

Beste Grüße
 Michaela Schraudt

