



Schulbau in Uganda (NEIA e.V.) - Projektbericht

Sky Standard Nursery & Primary School

Rückblick

Im August/September 2014 errichteten wir für die *Sky Standard Nursery & Primary School* im Dorf Kalagi ein Gebäude mit 4 Klassenzimmern. Zuvor waren die Kinder teils in einer Kirche, teils in einer von den Eltern erbauten Lehmhütte untergebracht.

Fahrt nach Kalagi

Mitte Januar 2015: Wie schon beim letzten Mal fahren wir wieder mit unserem Bauteam direkt von Kaitisya nach Kalagi. Die Arbeiter freuen sich sehr, weil sie inzwischen das Dorf lieb gewonnen und einige Leute kennengelernt haben. Wir möchten nun ein zweites Schulgebäude bauen.



Bauteam



Tadeo, Schulleiter Esau u. ich

Baustart

Schon gleich nach unserer Anreise planen wir, wo das neue Gebäude entstehen soll. Am 18.01.15 verlasse ich Uganda, Tadeo bleibt. Bevor ich gehe, sehe ich noch wie das Fundament wächst.





Hausbau

Das neue Schulgebäude für weitere vier Klassenzimmer entsteht langsam.





Schulbeginn, Bauende u. Abreise

Am ersten Schulgebäude, welches im August/September 2014 errichtet wurde, streicht Tadeo noch Fenster und Türen, sowie die Tafeln. Außerdem wird außen an den Wänden bis auf Fensterhöhe Rauputz angebracht; ebenso innen, jedoch mit grüner Farbe.

Am 02.02.15 beginnt das neue Schuljahr. Viele Eltern kommen zum Einschreiben und die Schülerzahl wächst. Im ersten Gebäude beginnt der Unterricht. Einige Schüler/innen müssen allerdings noch draußen unterrichtet werden, bis der Boden im zweiten Gebäude trocken und fertig ist.

In kurzer Zeit konnten somit für die *Sky Standard Nursery & Primary School* acht Klassenzimmer, sowie zwei Toilettenhäuser errichtet werden: Die ersten vier Zimmer entstanden im August/September 2014, vier weitere nun im Januar/Februar 2015.

Am 15.02.15 reist Tadeo zurück nach Deutschland. Auch unser Bauteam reist wieder ab, nur unser Bauleiter bleibt noch eine Weile in Kalagi und hilft Schulleiter Esau beim Herstellen weiterer Schultische u. -bänke. Bei unserem nächsten Aufenthalt muss das neue Haus noch verputzt werden, außerdem fehlen noch Türen, Fenster, Windschutzbretter und die Veranda. Zum Schluss wollen wir beide Häuser streichen.



Eltern kommen zum Einschreiben der Kinder



Im ersten Gebäude kann der Unterricht beginnen



Gruppenfoto



Das neue Schulgelände für die *Sky Standard Nursery & Primary School*

Die Ausgaben gliedern sich wie folgt:

Kostenstelle	Menge	Kosten
Ziegelsteine	59 Ladungen	2.402,-
Sand	38 Ladungen	613,-
Zement	200 Säcke	1.794,-
Wasser		334,-
Transportkosten		303,-
Essen		471,-
Lohnkosten für Arbeiter	14 Arbeiter	2.220,-
Holz, überwiegend für das Dach		1.563,-
Steine für das Fundament	15 Ladungen	2.010,-
Nägel	ca. 133 kg	266,-
Wellblech für das Dach	200 Stück	1.095,-
Eisenstangen	32 Stück	175,-
Kleinteile u. Sonstiges		215,-
Arbeiten für erstes Gebäude	Streichen Türen u. Fenster etc.	79,-
Insgesamt		13.540,-

Vielen Dank, insbesondere an
Frank Durner!

Michaela Schraudt

